

ANALYSE DU RISQUE – MANUFACTURIER PHARMACEUTIQUE INC.

GESTIONNAIRE DU PROJET : Untel						DIVISION RESPONSABLE : GROUPE R & D					
ÉVÉNEMENTS CRITIQUES	PROBABILITÉ	ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES PARAMÈTRES				PRIORITÉ DU RISQUE	MESURE DE MITIGATION RÉPONSE	ÉVALUATION DES MESURES SUR			MISE EN OEUVRE QUAND (1) COMMENT (2) PAR QUI (3) COÛT PLANIFIÉ (4)
		QUALITÉ TECHNIQUE	QUALITÉ FONCTIONNELLE (CONTENU)	ÉCHÉANCIER DU PROJET (DÉLAIS)	COÛTS			IMPACT SUR LES RISQUES	IMPACT SUR L'ÉCHÉANCIER	COÛTS	
Problème de coordination entre divisions et départements	Moyen	moyen	moyen	haut	haut	5	Planifier des rencontres régulières, publier les comptes-rendus de réunions	Grande diminution	Élevé	Faible	1. Immédiat 2. Planification 3. GP 4. Aucun
Mauvaise définition du projet	Faible	haut	haut	faible	Moyen	7	S'assurer que tous les intervenants ont une copie du document afin d'avoir leurs commentaires et leur assentiment. Faire circuler une copie finale et faire signer tous les intervenants pour acceptation.	Grande diminution	Moyenne	Faible	1. Aussitôt doc. prêt 2. Documentation 3. GP 4. Aucun
Erreurs dans le développement des tâches/ travaux des divisions	Faible	haut	haut	haut	Haut	2	Organiser des rencontres de travail afin de discuter des tâches et de leur cheminement.	Grande diminution	Élevé	élevé	1. Immédiat 2. Rencontres, Charte des responsabilités 3. GP, Directeurs, Chefs de Div. 4. Aucun
Produit doit rencontrer les normes de :							Rencontres préalables avec les responsables. Demander des exemples de documents, et faire parvenir un brouillon pour commentaires avant la soumission officielle. Faire approuver le document par les autorités internes avant l'envoi officiel.				1. Immédiat et aussitôt document prêt 2. Document 3. GP et spécialistes internes 4. Aucun
• MAPAQ	Faible	haut	haut	haut	Haut	1		Très élevé	Très élevé	Très élevé	
• Min. fédéral	Faible	haut	haut	haut	Haut			Très élevé	Très élevé	Très élevé	
• RD78/965 (interne)	Faible	haut	haut	haut	Haut			Très élevé	Très élevé	Très élevé	